

Утверждаю
заведующий МДОУ № 100
Нагорнова И.В.
«1 » марта 2011г.

План мероприятий
по устранению замечаний ОГПН по г. Оренбургу
(акт от 24.03.2010 г., 26.04.2010 г.)

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1	Оборудовать автоматическую установку пожарной сигнализации	2011	заведующий	выполнено
2	Оборудовать систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	2011	заведующий	Выполнено
3	Оборудовать систему прямой телефонной связи с ЕДДС	2010	заведующий	выполнено
4	Оборудовать второй эвакуационный выход из спальных помещений второго этажа	По мере финансирования УО администрации г. Оренбурга	заведующий	Не выполнено (проектом не предусмотрены)
5	Двери пожароопасных помещений (кладовой) выполнить с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	2011	заведующий	Выполнено
6	Разделить помещения различных классов функциональной опасности противопожарными преградами	2010	заведующий	Выполнено
7.	Оборудовать в подвале светильники колпаками (рассеивателей)	2010	заведующий	Выполнено
8.	Выполнить трехпроводную электросеть с установкой защитного отключения	2011 По мере финансирования	заведующий	Не выполнено (гарантийное письмо имеется)

№ ДОУ	№ предписания	Дата Предписания	Содержание предписания	Срок исполнения по предписанию	Дата исполнения по плану ДОУ	Мероприятия по устранению замечаний предписания	Отметка о выполнении на 10.06.11	Примечания
100	132/1/132	07.04.10	1. Помещение не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	21.09.2010 г.	2010	Установлена АУПС	Выполнено (декабрь 2010)	
			2. Помещение не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	06.09.2010 г.	2010	Установлено	Выполнено (декабрь 2010)	
			3. Помещение не оборудовано системой прямой телефонной связи с ЕДДС	06.09.2010 г.	2010	Оборудована система противопожарного мониторинга ПООЭМа	Выполнено (апрель 2010)	
			4. Из спальных помещений находящихся на втором этаже отсутствует второй эвакуационный выход	06.09.2010	По мере финансирования	Не предусмотрено проектом, отсутствует финансирование	Не выполнено	
			5. Двери пожароопасных помещений (кладовой) выполнены с пределом огнестойкости менее 0,6 часа	06.09.2010	2010	Установлены 2 противопожарные двери в кладовую и в электрощитовую	Выполнено (январь 2011)	
			6. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	06.09.2010	2010	Возведена кирпичная стена, разграничивающая пространство между электрощитовой и проходом коридора	Выполнено (октябрь 2010)	
176/1/176	18.04.2010	1. Выполнить трехпроводную электросеть с установкой устройства защитного отключения	Октябрь 2010	2012	По мере финансирования	Получено гарантийное письмо ООО Южного округа – данный вопрос будет рассматриваться при формировании плана капитального ремонта ОУ на 2012	Не выполнено	
		2. В подвале здания допускается эксплуатация светильников без колпаков (рассеивателей)	Октябрь 2010	2010	Колпаки-рассеиватели установлены	Выполнено		
Акт № 35	11.03.2011		Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено					

09.06.2011

№ ДОУ	№ предписания	Дата Предписания	Содержание предписания	Срок исполнения по предписанию	Дата исполнения по плану ДОУ	Мероприятия по устранению замечаний предписания	Отметка о выполнении	Примечания
100	160/1/160	12.05.2012 г.	1. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек	09.04.13	-	Гарантийное письмо УО г. Оренбурга № 1-17/2-14-305 от 02.04.13 г.		
			2. В коридоре первого этажа батареи отопления закрыты горючим материалом	09.04.13	2012	Выполнить отделку батарей гипсокартонном или железными решетками	Выполнено август 2012 г.	
			3. Лестницы, ведущие из подвала в первый этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре	09.04.13	-	Гарантийное письмо УО г. Оренбурга № 1-17/2-14-305 от 02.04.13 г.		
			4. Для отделки пола на путях эвакуации применяются материалы с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, Д3, Т2	09.04.13	2012	Выложить пол 2 этажа кафельной плиткой	Выполнено июль 2012	

№ ДОУ	№ предписания	Дата Предписания	Содержание предписания	Срок исполнения по предписанию	Дата исполнения по плану ДОУ	Мероприятия по устранению замечаний предписания	Отметка о выполнении	Примечания
100	170/1/1	13.05.2013 г.	1. Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из помещений, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек	14.05.14	-	Гарантийное письмо УО г. Оренбурга № 1-17/2-14-305 от 02.04.13 г.		
			3. Лестницы, ведущие из подвала в первый этаж не оборудованы тамбур-шлюзами с подпором воздуха при пожаре	14.05.14	-	Гарантийное письмо УО г. Оренбурга № 1-17/2-14-305 от 02.04.13 г.		

План по устранению замечаний
Предписания Госпожнадзора
№ 170/1/1
от 13.05.2013